

3

NY BORING.

Oplysning om boring.

81

1	Amt	Randers		D. G. U. ark. nr.	81.46	
2	Kommune	Nyngby		2 cm kortblad nr.		
3	Nuvær. ejer navn adr.	Trustrup W. Nr. 3.		Koordinater		
4	Boringens anvendelse	Føllesvandværk.		<input type="checkbox"/> Ejerskitte		
5	Boringens tilgængelighed	<input type="checkbox"/> Fritliggende <input type="checkbox"/> I pumpebrønd	<input type="checkbox"/> I anden bygning <input type="checkbox"/> I gammel brønd	Pumpning sker fra:	<input checked="" type="checkbox"/> Borerør <input type="checkbox"/> Brønd	
6	Forerørsdiam. Umålelig	Overført fra boreprofil		Målt på stedet		
		til	m. u. t.	8" til	m. u. t.	mm
		-	-	Dampbrøt	-	Udvendig
7	Boredybde	m	61 m	Anm.		
8	Vandspejl dybde	m	20 m			
9	Vandmængde	m ³ /t/ms.	Ved prøvepumpningen Med nuværende pumpe 16 m ³ /t med	1 1/2 m senkning / m ³		
10	Drivkraft	<input type="checkbox"/> Vindkraft <input type="checkbox"/> Håndkraft	<input type="checkbox"/> Olie <input type="checkbox"/> Selvløb	<input checked="" type="checkbox"/> Vekselstrøm 380 V 5HK <input type="checkbox"/> Jævnstrøm		
11	Boringen udført	år	1956	af	Pedersen, Helgeenes, Willemssen, Randers 42 meter 61 meter	
12	Bemærkninger	28 m Borerør spinnke Sugerør 6 m.				
13	Lokaliseret	Dato	af	Oplysninger meddelt af:		
		17/10-61	KV	R. Sommer, 1/3 Trustrup VV (Formand)		
14	Afstande fra kortkanter i mm	Målebordsblad M 2218				
15	Terrænkote	fod	95'			
	aflæst på målebordsblad i terræn	m	29,82 m			
	Terrænkote niv.	m				
16	Oplysninger om lokaliseringsusikkerheden	<input checked="" type="checkbox"/> Lokalisering nøjagtig				
17		<input type="checkbox"/> Lokalisering delvis				
18		<input type="checkbox"/> Lokaliseringsforsøg uden resultat				
19		<input type="checkbox"/> Boringen nedlagt				
20		<input type="checkbox"/> Ejer ikke tilstede				
21		<input type="checkbox"/> Ingen tilstede				
22		<input type="checkbox"/> Ingen kender bor.				
23		<input type="checkbox"/> Lokalisering umulig				
24	<input type="checkbox"/> Lokalisering evt. mulig ved:					

ca 120 m S.f. VV.