

Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater under borearbejdet.

Bore- diam.	Bore- dybde i m	Dybde for borerør i m	Filter		Vandstand „i ro“		Vandmængde	Sænk- ning i m	Prøve- pumpn. varig- hed	Klorindhold mg/l	
			fra m	til m	m under terræn	m over terræn				Før pumpn.	Efter pumpn.
							/				
							/				
							/				
							/				
							/				
							/				

Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater efter at boringen er udbygget.

Boringens slutdybde .....	50 meter			
Forerør .....	Diameter 8"	Fra m 0.0	Til m 44.2	Materiale Stålrør (202 m/m)
Filter .....	Diameter 6"	Fra m 44.0	Til m 50.0	Materiale P.V.C
Vandstand „i ro“ .....	m under terræn 11.65			m over terræn
Vandmængde .....	28 m <sup>3</sup> / t.			ved m sænkning 2.70
Pumpningens varighed .....	4 døgn			
„Ro“ vandspejlet etableret igen i løbet af .....	Antal timer ca. 3 timer			

Vedlagte vandanalyse af vandet i laget .....	fra m	til m	ønskes retur
	fra m	til m	ønskes ikke retur
	fra m	til m	ønskes retur (sæt X)
	fra m	til m	ønskes ikke retur

Bemærkninger	
Påværelse af vand i lagene	14.45 m
8.30	12.10
9.30	11.85
10.00	11.75
11.00	11.65

22 - 7 - 68

Dato

Egon Christensen

Underskrift