

# Sløjfning af boring

Udført af:  
M. Iversens Sønner  
Gl. Jellingvej 16  
7100 Vejle



Dato	13-02-2015	Modtaget GEUS d.	13.02.2015	DGU ark. nr.	116.385
------	------------	------------------	------------	--------------	---------

denne side sendes til

Send via e-mail

Udskriv formular

GEUS

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Øster Voldgade 10  
1350 København K

Telefon:38 14 20 00  
Telefax:38 14 20 50

Brønd/Boring beliggenhed	adresse Boeskærvej 5, Vinding, 7100 Vejle		tlf. nr. 30249400	
	matr. nr.: 23i	ejerlav Vinding By Vinding		post nr. 7100
Ejer	navn Vinding Vandværk a.m.b.a.		kommune Vejle	
	adresse Møllevej 8, Vinding		region Syd Danmark	
XUTM: 536.140,66		YUTM: 6.170.005,89		Datum: ED50 <input type="checkbox"/> WGS84 <input type="checkbox"/> EUREF89 <input checked="" type="checkbox"/>
Koordinatmetode: Google Earth (WGS84) <input type="checkbox"/>		Kortblad nr.: 1213 ISV		Afstand fra kortkanter i mm N S Ø V
GPS <input type="checkbox"/> KMS <input type="checkbox"/> Aflæst på papirkort <input type="checkbox"/>		Kortblad nr.: 1213 ISV		
Findes der andre boringer/brønde på ejendommen ? 116.1733 (evt. DGU nr.)				
<b>Brøndens /boringens opbygning:</b>				
Brønddybde:	Brøingsdybde: 46,50	Dybde af brønd og boring:		Brønd/Boring diameter: 4½ PVC
Brøndens/Boringens udførelsesdato:	Erstattet af DGU nr.:	Filterinterval:	Fra: Til:	Fra: Til:
Vandspejl på sløjfningstidspunktet m under terræn 36,60				
Forsynes ejendommen nu med vand fra vandværk: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>				
Sløjfningstidspunkt: 10-02-2015				
Fremgangsmåde ved sløjfning: (Ved flere rørbeskrives tilbagefyldning af hver rør.)				
Fra m under terræn	Til m under terræn	Materiale		
		Bentonit og filtersand lagvis, samt cementeret		
<b>Årsag til sløjfning:</b> Taget ud af drift, renovering ikke rentabel, ny boring etableret.				
<b>Forurening</b>				
Stof:	Koncentration		Opstået år	
Forureningskilde: _____				
<b>Tekniske Årsager</b>				
Tilclogging: <input type="checkbox"/>	Tilsluttet Vandværk: <input type="checkbox"/>	Sammenstyrning: <input type="checkbox"/>	Undersøgelse afsluttet: <input type="checkbox"/>	
Boring løbet tør: <input type="checkbox"/>	Utilstrækkelig ydelse: <input type="checkbox"/>	Negativboring: <input type="checkbox"/>	Andet: <input type="text"/>	