Brøndboringsfirmaet Brøker A/S
4300 HOLBÆK

Ebbeløkke

Sagsnr.	Målepunkt	m u. MP,	Afstand til pumpeboring, m
37-15	Brøndkarm	11,39	
Første pumpetrin, start og kapacitet	**Andet pumpetrin, start og kapacitet**	**Initialer**	**Dato**
06-02-2015 10:03 15,0 m³/t			12-02-2015
Tredje pumpetrin, start og kapacitet	**Fjerde pumpetrin, start og kapacitet**	**Pumpestop**	
		06-02-2015 11:04	

Sænkningsperiode: 190.277 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m
0,0	0,00	11,39						
1,0	3,00	14,39						
2,0	4,21	15,60						
3,0	4,77	16,16						
4,1	5,11	16,50						
5,0	5,31	16,70						
6,1	5,47	16,86						
7,1	5,59	16,98						
8,0	5,68	17,07						
9,1	5,77	17,16						
9,6	5,81	17,20						
14,1	6,04	17,43						
20,4	6,27	17,66						
29,1	6,47	17,86						
38,1	6,59	17,98						
52,9	6,72	18,11						
58,1	6,76	18,15						
61,3	6,76	18,15						

Stigningsperiode: 190.277 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m
0,0	6,76	18,15	50,7	0,33	11,72			
1,0	3,29	14,68	55,6	0,31	11,70			
2,0	2,29	13,68						
3,0	1,87	13,26						
4,1	1,60	12,99						
5,1	1,45	12,84						
6,1	1,31	12,70						
7,1	1,22	12,61						
8,1	1,13	12,52						
8,7	1,09	12,48						
10,2	1,00	12,39						
13,9	0,84	12,23						
19,4	0,67	12,06						
29,4	0,51	11,90						
37,5	0,42	11,81						

ePDP Copyright © 2014 POLYTEC