Brøndboringsfirmaet Brøker A/S
4300 HOLBÆK

Ebbeløkke

Sagsnr.	Målepunkt	m u. MP,	Afstand til pumpeboring, m
38-15	Brøndkarm	11,35	
Første pumpetrin, start og kapacitet	**Andet pumpetrin, start og kapacitet**	**Initialer**	**Dato**
24-02-2015 10:18 23,5 m³/t			09-12-2015
Tredje pumpetrin, start og kapacitet	**Fjerde pumpetrin, start og kapacitet**	**Pumpestop**	
		24-02-2015 11:29	

Sænkningsperiode: 190.285 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m
0,0	0,00	11,35						
1,0	1,21	12,56						
2,0	2,69	14,04						
3,0	3,14	14,49						
4,1	3,39	14,74						
4,9	3,48	14,83						
6,0	3,63	14,98						
7,0	3,75	15,10						
7,8	3,84	15,19						
8,6	3,88	15,23						
10,0	3,96	15,31						
14,0	4,13	15,48						
20,2	4,38	15,73						
29,7	4,67	16,02						
41,2	4,87	16,22						
49,5	4,99	16,34						
58,6	5,07	16,42						
70,9	5,16	16,51						

Stigningsperiode: 190.285 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m
0,0	5,16	16,51	51,6	0,42	11,77			
1,0	2,50	13,85	57,1	0,37	11,72			
2,0	2,03	13,38	75,6	0,25	11,60			
3,0	1,76	13,11						
4,0	1,63	12,98						
5,1	1,49	12,84						
6,1	1,41	12,76						
6,8	1,36	12,71						
8,2	1,27	12,62						
9,0	1,23	12,58						
9,9	1,18	12,53						
13,4	1,05	12,40						
19,6	0,88	12,23						
29,8	0,67	12,02						
39,6	0,54	11,89						

ePDP Copyright © 2014 POLYTEC