Brøndboringsfirmaet Brøker A/S
4300 HOLBÆK

Ebbeløkke

Sagsnr.	Målepunkt	m u. MP,	Afstand til pumpeboring, m
36-15	Brøndkarm	9,70	
Første pumpetrin, start og kapacitet	**Andet pumpetrin, start og kapacitet**	**Initialer**	**Dato**
05-02-2015 10:31 10,0 m³/t			06-02-2015
Tredje pumpetrin, start og kapacitet	**Fjerde pumpetrin, start og kapacitet**	**Pumpestop**	
		05-02-2015 11:36	

Sænkningsperiode: 190.131 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m
0,0	0,00	9,70						
1,0	2,24	11,94						
2,0	3,44	13,14						
3,0	4,24	13,94						
4,0	4,85	14,55						
5,0	5,30	15,00						
6,0	5,65	15,35						
7,0	5,98	15,68						
8,0	6,26	15,96						
9,1	6,52	16,22						
10,1	6,70	16,40						
14,1	7,26	16,96						
20,1	7,79	17,49						
30,3	8,28	17,98						
39,7	8,53	18,23						
49,0	8,70	18,40						
59,0	8,82	18,52						
64,6	8,86	18,56						

Stigningsperiode: 190.131 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m
0,0	8,86	18,56	50,5	0,48	10,18			
1,0	6,94	16,64	60,1	0,40	10,10			
2,0	5,58	15,28	73,5	0,32	10,02			
3,0	4,69	14,39						
4,0	4,12	13,82						
5,0	3,66	13,36						
6,0	3,27	12,97						
7,1	2,96	12,66						
8,0	2,76	12,46						
9,0	2,40	12,10						
10,1	2,09	11,79						
13,9	1,73	11,43						
19,7	1,31	11,01						
29,6	0,88	10,58						
41,1	0,61	10,31						

ePDP Copyright © 2014 POLYTEC