Brøndboringsfirmaet Brøker A/S
4300 HOLBÆK

Ebbeløkke vandværk

Sagsnr.	Målepunkt	m u. MP,	Afstand til pumpeboring, m
246-14	Brøndkarm	14,09	
Første pumpetrin, start og kapacitet	**Andet pumpetrin, start og kapacitet**	**Initialer**	**Dato**
03-11-2014 11:13 31,0 m³/t			04-11-2014
Tredje pumpetrin, start og kapacitet	**Fjerde pumpetrin, start og kapacitet**	**Pumpestop**	
		03-11-2014 12:17	

Sænkningsperiode: Boring 6 DGU nr. 190.168 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m	Tid min	Sænkning m	Under MP m
0,0	0,09	14,18						
1,0	1,34	15,43						
2,1	1,31	15,40						
3,0	2,34	16,43						
4,0	3,71	17,80						
5,0	4,27	18,36						
6,0	4,62	18,71						
7,0	4,90	18,99						
8,1	5,14	19,23						
9,1	5,32	19,41						
9,9	5,46	19,55						
13,9	5,94	20,03						
19,8	6,39	20,48						
30,1	6,85	20,94						
40,3	7,13	21,22						
50,5	7,33	21,42						
60,3	7,46	21,55						
64,0	7,49	21,58						

Stigningsperiode: Boring 6 DGU nr. 190.168 (Pumpeboring)

Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m	Tid min	Sænkning m	under MP m
0,0	7,49	21,58	50,0	0,41	14,50			
1,0	4,42	18,51	57,1	0,29	14,38			
2,0	3,75	17,84	57,6	0,25	14,34			
3,0	3,33	17,42						
4,1	2,98	17,07						
4,9	2,75	16,84						
6,1	2,50	16,59						
7,1	2,32	16,41						
8,0	2,17	16,26						
9,1	2,01	16,10						
10,1	1,89	15,98						
13,9	1,53	15,62						
19,6	1,17	15,26						
30,0	0,79	14,88						
39,2	0,58	14,67						

ePDP Copyright © 2014 POLYTEC