05586 **Meddelelse om boring**

Borerapport fra

NÆSTVED BRØNDBORING ApS
ApS nr. 153.584
LYØVEJ 11 . 4700 NÆSTVED
KONTOR TLF. 03 72 02 34 . LAGER TLF. 03 75 62 33

dato 7/12 1988

Modtaget DGU d.	Brøndborerfirma jour. nr.
16/3-89	
Prøver modtaget DGU d.	DGU ark. nr.
22/4-89	242.234

denne side sendes til

Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU)
Thoravej 31 - 2400 København NV
Telefon: (01) 10 66 00

(21) 3prt.

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Boringen udført for	navn: Væggerløse Vandværk v/F. Christensen	tlf. nr.: 03 877184
	adresse: Præstestestræde 17 by: Væggerløse	post nr.: 4873
Borested	adresse/ejendomsnavn: Matr.nr. 1-b Væggerløse	kommune: Sydfalster
		amt: Storstrøms
Udført i tiden	fra dato år: 3/11 88 til dato år: 22/11 88 formål: Vandforsyning	boremetode: Skylleb.
Borerør=forerør	udv. diam. 8" (219mm) dybde fra m til 20,65 udv. diam. dybde fra m til m.u.terr. udv. diam. dybde fra m til m	kortblad nr.: 1511 III NØ
Forerør	udv. diam. dybde fra m til m; materiale; udv. diam. dybde fra m til m; materiale	afstand til kortkanter i mm: N 48 V Ø 136 S
Filterrør	udv. diam.; materiale; spaltebredde/maskevidde mm	
Filterinterval	fra til m u. terr.; fra til m u. terr.; gruskastning mm	
Pejling	før pumpning (ro-vandstand) 7,98 m u. terr.; før pumpning (ro-vandstand) m o. terr.; før stop af pumpning 12,48 m u. terr.	
Renpumpning eller prøvepumpning	m³ pr. time ved m sænkning 10 / 0,29; m³ pr. time ved m sænkning 20 / 1,62; m³ pr. time ved m sænkning 40 / 4,52	
	pumpet i 1 timer; pumpet i 1 timer; pumpet i 6 døgn timer	aflæst på kort 7 m
Tilbagepejling	vandstand under ~~eller over~~ terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning: 3 min. 9,09 10 min. 8,93 30 min. 8,78 2 timer 8,58 6 timer 8,3	Terræn-højde: nivelleret m

Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.	Prøvetagnings-dybde m u. terr.	Prøve nr.
o- 2,0	Brunt ler		5593
- 13,0	Blåler		5594
- 32,5	Kalk og flint		5595
	Fortsættes på nyt skema		

Vejledning på bagsiden.
Borerapportens første side og jordprøver skal ifg. vandforsyningsloven indsendes til DGU.
Der udtages **jordprøver** for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Eventuel **vandanalyse** bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
DGU leverer særligt skema til brug ved **prøvepumpning.**
Kopi af DGU's **prøvebeskrivelse** vil blive fremsendt.