Indført

IV

007645 **Meddelelse om boring**

**Borerapport** fra

A. Rasmussen og Søn
Brøndborer
Tlf. 431626 431494
AARUP

(1)

dato

denne side sendes til

| Modtaget DGU d. | Brøndborerfirma jour. nr. |
|---|---|
| 15.12.77 | |
| Prøver modtaget DGU d. | DGU ark. nr. |
| —"— | 127.72 |

**Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU)**
**Thoravej 31 - 2400 København NV**
**Telefon: (01) 10 66 00**

Udskrevet Zeus

6pr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Boringen udført for | navn: Nordfyns V/V | | | tlf. nr. |
| | adresse: krogbølle | by | | post nr. |
| Borested | adresse/ejendomsnavn | | | kommune: Otterup |
| | | | | amt: Fyns |
| Udført i tiden | fra dato: 1-12-77 | år | til dato: 15-12-77 | år; formål: V/V; boremetode: tørboring |
| Borerør | udv. diam. 12 dybde til 20 m | udv. diam. dybde til m | udv. diam. dybde til m | kortblad nr.: M 3315 |
| Forerør og blindrør | udv. diam. 200 dybde fra 0 til 15 m | materiale: PVG | blindrør til m; udv. diam. | afstand til kortkanter i mm: N 117 + 23 V Ø 13/3 III NØ S |
| Filterrør | udv. diam. 200 | materiale: PVG | spaltebredde/maskevidde 0,5 mm | |
| Filterinterval | fra til m u. terr. | fra til m u. terr. | gruskastning 0,7-1,2 mm | |
| Pejling | før pumpning (ro-vandstand) 6 m u. terr. | før pumpning (ro-vandstand) m o. terr. | før stop af pumpning m u. terr. | |
| Renpumpning eller prøvepumpning | m³ pr. time ved m sænkning 12/8 | m³ pr. time ved m sænkning / | m³ pr. time ved m sænkning / | |
| | pumpet i 72 timer | pumpet i timer | pumpet i timer | Terræn-højde: aflæst på kort 5,0 m Kole; nivelleret m |
| Tilbagepejling | vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning: 3 min. 10 min. 30 min. 2 timer 6 timer | | | |

| Dybder i m u. terræn | Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v. | Prøvetagningsdybde m u. terr. | Prøve nr. |
|---|---|---|---|
| 0- 0,75 | muld | 0,75 | 58 62 |
| 7 | sand bl. ler | 0,85 | 63 |
| 11 | fin sand | 7 | 64 |
| 16 | " " | 11 | 65 |
| 20 | " " | 16 | 66 |
| 20 | Ler | 20 | 67 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Fortsættes på nyt skema | | |

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen.

**Vejledning på bagsiden.**

**Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU.**
Der udtages **jordprøver** for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Eventuel **vandanalyse** bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
DGU leverer særligt skema til brug ved **prøvepumpning.**
Kopi af DGU's **prøvebeskrivelse** vil blive fremsendt.

Oa 09-67 ▲ SEMARK