PEJLESKEMA

67.1006

Uddrag af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1980:

§ 9

Renpumpningen udføres i 3 trin og med trinvis stigende kapacitet. Kapaciteten på 1. og 2. trin sættes til henholdsvis 1/4 og 1/2 af den forventede maksimale kapacitet, mens der på 3. trin pumpes med maksimal kapacitet.

Stk. 2

På alle 3 trin pumpes indtil vandet er sandfrit. Varigheden af 3. trin skal være mindst 4 timer. Under 3. trin skal ventilstilling m.v. være uændret i hele pumpeperioden. Kapacitetens størrelse måles regelmæssigt ved hjælp af målekar, vandmåler, overfald el. lign. Før stop af pumpningen måles pumpekapaciteten.

Stk. 3

Umiddelbart før stop af pumpningen foretages en pejling af grundvandsstanden. Efter stop af pumpningen foretages en tilbagepejling på mindst 60 minutter. Alle pejlinger angives i centimeter i forhold til et fast angivet målepunkt, og pejletidspunkterne angives i minutter efter stoptidspunktet.

Alle pejlinger foretages fra målepunkt.

Dato: 23.11.99

Udført af: Peter Christiansen

Pumpeperiode: 04.11.99 - 23.11.99

Boringens ejer: Hjorthede Vandværk Boring 4, PC 59/99

Målepunkt: 0,3 m over/under terræn ?

Vandstand i ro: ?

PRØVEPUMPNING				TILBAGELØBSPEJLING				
Pejling udført kl.	Pumpeydelse m³/time	Sænkning under målepunkt m	cm	Vejledende tid efter pumpestop	Pejling udført kl.	Pejling under målepunkt m	cm	Bemærkninger
14.00	12.	33	30	1 min.	16.00	28	23	
15.00	6,9	31	98	3 min.	16.03	28	60	
15.55	3	29	40	6 min.	16.06	28	56	
				10 min.	16.10	28	57	
				15 min.	16.15	28	60	B 1 starter
				20 min.				
				25 min.				
				30 min.				
				40 min.				
				50 min.				
				60 min.				

Pumpeydelse målt med

☐ målekar ☒ vandmåler

POUL CHRISTIANSEN A/S
BRØNDBORER- OG INGENIØRFIRMA