Borerapport
K. Sørensen & Søn A/S
v/ Jørgen Sørensen
Sjællandsvej 10
9900 Frederikshavn

Dato	Modtaget GEUS d.	
29-06-2009		
Brøndbore jour. Nr.	Prøver modtaget GEUS d.	DGU ark. Nr.
		DGU-nr. 10.1029

Borested	adresse				post nr.	by		kommune
	Tårs vandværk				9830	Tårs		Hjørring
	ejendomsnavn/matr.nr.							amt
								Nordjyllands Amt.
Boring udført for	navn							tlf. nr.
	Tårs vandværk							
	adresse				post nr.	by		
	Højvej 14				9830	Tårs		
Udført i tiden	fra dato	år	til dato	år	formål			boremetode
	05-07-2011		05-07-2011		Indv.			Lufthæve
Bore-dimension	udv. Diam	Dybde	udv. Diam	Dybde	udv. Diam	Dybde		kortblad nr.
	Fra:	Til:	Fra:	Til:	Fra:	Til:		
	18" 0m - 40m.							
Forrør	udv. Diam	Dybde	Materiale	udv. Diam	Dybde	Materiale		afstand til kort i mm
	Fra:	Til:		Fra:	Til:			
	0m - 26m		PVC					
Filterrør/ filterinterval	Udv. Diam.	materiale	fra	til		spaltebredde	gruskastning	N
	225mm	PVC	26m- 35m		m.u.terr.	0,5	0,6-0,9	
Filterrør/ filterinterval	Udv. Diam.	materiale	fra	til		spaltebredde	gruskastning	V Ø
					m.u.terr.			
Forsegling/ lerspærre	fra	til		fra	til		materiale	
	17,0m - 26,0m		m.u.terr.	2,0m - 4,5m		m.u.terr.	Bentonite	
Pejling	før pumpning (rovandstand)		før pumpning (rovandstand)		før pumpning (rovandstand)			S
	1,48m	m.u.terr.		m.u.terr.		m.u.terr.		
Renpumpning eller prøvepumpning	m3 pr. time ved m. sækning		m3 pr. time ved m. sækning		m3 pr. time ved m. sækning			Terrænkote
	25m3 ved 5,48m							
	pumpet i		pumpet i		pumpet i			Aflæst på kort / Nivelleret
	72	timer		timer		timer		
Tilbage-pejling	3 min	10 min	30 min	1 time	2 timer	6 timer	24 timer	
	2,24m	1.99m	1,48m					

Dybder i m.u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandforing m.v.	Prøvetagningsdyber m.u.terr.	Prøve nr.
0,0-0,5	Overjord	0,2	37351
0,5-2,0	Gult sand	1,5	52
2,0-7,0	Grå ler b. sand	6,5	53
7,0-11,0	Grå ler b. sand	11	54
11,0-16,0	Grå Sand	16	55
16,0-17,0	Grå Sand	17	56
17,0-22,0	Grå ler	21,5	57
22,0-26,0	Grå ler	25	58
26,0-31,0	Grå Sand	30,5	59
31,0-36,0	Grå Sand	35	60
36,0-40,0	Grå ler	40	61