Henning Møller-Sørensen
7362 Hampen . Tlf. 05 - 77 50 98

indført

7/11 77	ARKIV NR.:
3/11 77	81. 108

Borerapport

UDSKREVET ZEUS

Nr. 523 Den 19-9-77

(51) 5 pl Kote 27.5 22,5 oflæst kip

Boring udført for: Balle Vandværk

Balle

Borested: 1315 II SØ Tirstrup, fra N 17 mm, fra Ø 64 mm.

Boremetode: Slagboring

Boringens dybde		42	mtr. u. terræn
Filter sat fra	36 til 42		
Borediameter		8"	mm.
Udforingsrør	plastik 8 ato.	160	mm.
Filtertype	plastik	160	mm.
Filterlængde		6	mtr.
Slidsåbning i filter		0,3	mm.
Filtermateriale	Lund nr.	II	nr.
Vandspejl i ro		2,5	mtr. u. terræn
Vandmængde		9	m³/t
Vandspejlsænkning ...		17,5	mtr.
Prøvepumpning foretaget i		91	timer

Afslutningsmuffe påmonteret. Boringen pakket med Lund nr. VI.

PROFIL AF JORDLAG:

				Dybde	Nr.
0 mtr. til	0,15 mtr.	muld			
0,15 mtr. til	4,75 mtr.	sten, ral		1,5	2757
4,75 mtr. til	7 mtr.	tør fink. sand		6	2758
7 mtr. til	14,75 mtr.	gul kleesand		8,5	2759
14,75 mtr. til	35 mtr.	grå kleg		16	2760
35 mtr. til	42 mtr.	vf. fink. lys sand		36	2761
42 mtr. til	? mtr.	grå, fedtet kleg, kalkholdigt		42,5	
mtr. til	mtr.				
mtr. til	mtr.				
mtr. til	mtr.				
mtr. til	mtr.	Århus amt, Kultoft			
mtr. til	mtr.	Kendelse AVT! 4-12-81			
mtr. til	mtr.				
mtr. til	mtr.				

NR. SNEDE BOGTRYKKERI